

## **Zur Behandlung im Gemeinderat am 22.01.2020 öffentlich**

### **Tagesordnungspunkt 6**

Baustellenbericht von Ortsbaumeister Roland Mertes

**Anlagen:** Übersicht Baumaßnahmen 2019

#### **Sachverhalt:**

Im Haushaltsjahr 2019 konnten einige Großprojekte wie der Endausbau Großer Acker mit Erweiterung Wasen III und Endausbau Brühl-Kreuzwiesen baulich abgeschlossen werden. Hier fehlen lediglich noch die Begrünung und die Beleuchtung im Gewerbegebiet Großer Acker, was 2020 umgesetzt wird.

Haushaltsübergreifend aus den Jahren 2017 bis 2019 konnten auch Projekte wie die Schulsanierung, die Sanierung Buchenstraße und die Inbetriebnahme des POP1 beim Umspannwerk fertig gestellt und weitestgehend abgerechnet werden.

Der Um- und Neubau der Bushaltestellen samt Sanierung der Schloß- bzw. Hauptstraße mit integriertem Breitband-/Backboneausbau wird voraussichtlich Mitte des Jahres baulich abgeschlossen sein. Für 2020 ist beabsichtigt die Microrohrverbünde für das Backbone und die Pipes in Brühl-Kreuzwiesen mit Glasfaser auszustatten und in Betrieb zu nehmen. Hierfür zwingend erforderlich war der Bau des POP2 in der Alleenstraße. Dies erfolgte im vergangenen Jahr.

Aus der beigefügten Anlage ist ersichtlich, dass die Baumaßnahmen voraussichtlich mit ca. 4,286 Mio € abgerechnet werden und mit ca. 300.000 € unter dem Planansatz von 4,628 Mio € liegen.

Im kommenden Haushaltjahr 2020 werden die begonnenen und noch in 2019 geplanten Baumaßnahmen umgesetzt.

Leider ist es aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes nicht möglich das aktuelle Unterhaltungs- und Investitionsprogramm für das Jahr 2020 mit den Sitzungsunterlagen zu verschicken. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass es hierzu eine Tischvorlage geben wird.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Anlage

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat nimmt den Baustellenbericht zur Kenntnis.

Roland Mertes