

Übersicht Baumaßnahmen

Stand: 18.12.2019

Objekt	Beschreibung der Leistung	Planansatz €	Angebote / Vergabe €	Voraussichtliche Abrechnungs- summe €	Bisher geleistete Zahlungen €	Übernahme Planansatz 2020	Bemerkungen
Bauhof	Salzsilo	11.000,00	10.870,65	10.870,65	0,00	10.870,65	Lieferung verzögert sich auf KW 10/2020
Schule	Sanierung BA 2 2018/19	1.290.642,30	1.483.673,70	1.480.000,00	1.456.408,99	23.591,01	Voraussichtliche Gesamtabrechnung BA 1 + BA 2 = 2.500.000,00 €
Kindergarten	Pumpe Spielplatz	5.000,00	4.592,21	4.592,21	4.592,21	0,00	Montage durch Bauhof
Buchenstraße	Straße Beleuchtung Abwasser Wasser Breitband	585.000,00	488.962,61	525.882,23	525.882,23	0,00	Abrechnung in 2019 Maßnahme aus 2018
Großer Acker	Straße Beleuchtung Ingenieurleistungen	995.000,00	586.949,76	705.000,00	347.410,90	357.589,10	Abrechnung in 2020
Wasen III, Erweiterung	Abwasser Hausanschlüsse Vermessung	119.000,00	76.440,29	101.842,48	49.818,81	52.023,67	Abrechnung in 2020

Brühl-Kreuzwiesen Endausbau 3., 4. + 5. BA	Straße Backbone-Tiefbau	787.500,00	371.794,03	430.000,00	237.774,13	192.225,87	Abrechnung in 2020 Fachförderung Backbone von 38.000 € nicht enthalten Glasfaserreinzug in 2020
Bushaltestellen + Sanierung Hauptstraße/ Schloßstraße	Straße Backbone-Tiefbau Beleuchtung Bushaltesthäuschen	741.100,00	875.759,43	900.000,00	216.272,00	683.728,00	Abrechnung in 2020 Fachförderung Backbone von 53.000 € + Zuschuss Bushaltestellen von 40.000 € + Ausgleichstock von 150.000 € jeweils nicht enthalten Glasfasereinzug in 2020
POP 2 Alleenstraße	Lieferung + Montage Betriebsgebäude	60.000,00	62.443,70	62.443,70	62.443,70	0,00	Für die Inbetriebnahme von POP 2 und die Aufschaltung von Brühl- Kreuzwiesen werden weitere Mittel für 2020 erforderlich
POP 1 Umspannwerk/Netze- BW	Lieferung + Montage + Inbetriebnahme	34.000,00	66.071,95	66.017,95	66.019,95	0,00	Maßnahme in 2019 abgeschlossen Versorgt alle Gewerbegebiete
Summe in €		4.628.142,30	4.027.504,33	4.286.649,22	2.966.620,92	1.320.028,30	

Anmerkungen:

- Großprojekte wie Großer Acker, Endausbau Brühl-Kreuzwiesen konnten baulich weitgehend abgeschlossen werden. Die Abrechnung der meisten Projekte erfolgt in 2020, wobei noch die Begrünung um zu setzen ist.
- Die Sanierung der Schloß- und Hauptstraße mit Neubau bzw. Umgestaltung der Bushaltestellen wird, je nach Witterung, noch bis Mitte des Jahres dauern. Voraussichtlich wird diese Maßnahme bis Ende des Jahres abgerechnet sein.
- Beim Breitbandausbau sind nur die Leerrohre (Microrohrverbände) und Backboneleitungen verlegt. Für diese Maßnahme fehlt wegen mangelnder Ausschreibungsergebnisse noch der Einzug der Glasfaser. Dies ist ebenfalls möglichst schnell für dieses Jahr 2020 geplant.
- Die partielle Inbetriebnahme des POP 2, Alleenstraße, mit der damit verbundenen Versorgung des Neubaugebiets Brühl-Kreuzwiesen ist ebenfalls für 2020 vorgesehen.
- Leider nicht umgesetzt werden konnte für 2019 der Neubau des gemeindlichen Bauhofs, die Sanierung der Friedhofswege 1. BA, die Flachdachsanierung der Festhalle, die Erweiterung und Ringschluss der Wasserversorgung in der Wasenstraße sowie der Austausch der Warmwasserspeicher in der Sporthalle und die Heizlüfter im Feuerwehrgerätehaus.