

BV: Schlossbergschule Dotternhausen, Nachrüstung BS, Renovierung und Umnutzung																																																							
aufgestellt: 19.04.2017																																																							
		ergänzt: 16-05-2017																																																					
		ergänzt: 21-06-2018																																																					
BAUZEITENPLAN BA 2																																																							
JAHR	2017	2018																																																					
MONAT	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember																																											
WOCHE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
																																Urlaub																							
GR-Sitzungen																																																							
Statik																																																							
Werkplanung																																																							
Ausschreibungen																																																							
HS-L - Planung																																																							
Ausschreibungen																																																							
E - Planung																																																							
Ausschreibungen																																																							
BAUTEIL D	Flachdachbau																																																						
Massnahmen																																																							
Schreiner - Abbruch																																																							
Gips/Trockenbau																																																							
Fenster/Sonnenschutz																																																							
Maler																																																							
Bodenbelag																																																							
Heizung/Sanitär-Installation																																																							
Elektro-Installation																																																							
BAUTEIL B	Altbau																																									BT B KW 45/2018 - KW 51/2018													
Massnahmen																																										Einbau Lehrerarbeitsplätze													
Gips/Trockenbau																																										Ausbesserung													
Schreiner - Abbruch																																										Umbau													
Maler																																										Türe													
Bodenbelag																																										Oberfläche													
																																										Boden													
Heizung/Sanitär-Installation																																										Inst-Anpassung													
Elektro-Installation																																										Inst-Anpassung													
BAUTEIL C	Aulabau																					BT C KW 20/2018 - KW 23/2018																																	
Massnahmen																						Fassade und Putzbalkon neue Oberfläche, Jalousien an Oberlichtern																																	
Gerüst																						Aufbau Abbau																																	
Maler																						Fassade																																	
Schlosser																						Geländer																																	
Jalousien																						Jalousien																																	
BAUTEIL A	Mittelbau	BT A KW 02/2018 - KW 29/2018																											BT A KW 30/2018 - KW 44/2018																										
Massnahmen		Abbruch Teilgebäude, Neubau Musiksaal und Herrichten UG Jugendbereich																											Sanierung Schüler-WC																										
		Rohbau Saal																											Ausbau Saal																										
		Standzeit																											Jugendbereich UG fertig																										
																													Pausenhalle																										
																													WCs																										
Gerüst		Mittelbau																											Wände																										
Abbruch																																																							
Termine überholt																																																							
Termine gültig																																																							
Rohbau		UG/EG																											UG/EG																										
Aussenbereich																													Aussenbereich																										
Zimmerer		EG																											EG																										
Klempner		EG																											EG																										
Dachdecker		EG																											EG																										
Schlosser		Geländer																											Geländer																										
Fenster																																																							
Saal	Termine überholt	UG/EG																											Türe																										
Schüler-WCs																													WC-Fenster																										
Jugendbereich																																																							
Gips/Trockenbau																																																							
Saal	Termine überholt	UG/EG																											Pausenhalle/WCs																										
Schüler-WCs																													innen																										
Jugendbereich																													ausser																										
Estrich																																																							
Saal	Termine überholt	EG																											WCs																										
Schüler-WCs																																																							
Jugendbereich																																																							
Fliesen																																																							
Saal	Termine überholt	UG																											Pausenhalle/WCs																										
Schüler-WCs																													WCs																										
Jugendbereich																																																							
Maler																																																							
Saal	Termine überholt	UG																											EG																										
Schüler-WCs																													Pausenhalle																										
Jugendbereich																													WCs																										
Schreiner																																																							
Saal	Termine überholt	UG																											EG																										
Schüler-WCs																													Türen																										
Jugendbereich																																																							
Bodenbelag																																																							
Saal	Termine überholt	UG																											EG																										
Schüler-WCs																													WCs																										
Jugendbereich																																																							
WC-Trennwände																																																							
Saal																													WC-Trennwände																										
Heizung/Sanitär-Installation																																																							
Saal	Termine überholt	UG/EG																											Installationen Abbruch und neu WCs																										
Schüler-WCs																																																							
Jugendbereich																																																							
Elektro-Installation																																																							
Saal	Termine überholt	UG/EG																											Installationen Abbruch und neu WCs																										
Schüler-WCs																																																							
Jugendbereich																																																							